Linie: 761
Bezeichnung: Oberglatt- Niederweningen Gleisende
Km: 19.096

08.01

Kanton: Zürich
Gemeinde: Steinmaur

Projekt: Sanierung BDu Rohrbach km 19.096

ISP-Nr.: 1167499

Phase: Auflageprojekt

Unterschriften

Bauherrenvertretung SBB
Abteilung: I-AEP-PJM-ROT-T3
Name: Marco Neuenschwander
Datum/ Unterschrift:

Marco Neuenschwander
EBP Schweiz AG
Zürich, 24. Sep. 2026
QES Qualifizierte elektronische Signatur · Schweizer Recht
Signiert auf Skribble.com

Projektverfasser
Firma: Intura AG
Name: Daniela Mazenauer
Datum/ Unterschrift:

Daniela Mazenauer
24. Sep. 2026
QES Qualifizierte elektronische Signatur · Schweizer Recht
Signiert auf Skribble.com

SBB CFF FFS

Bauprogramm

Index:	Erstellt	Vis.	Geprüft	Vis.	Freigabe	Vis.
---	30.04.26	dm	30.04.26	dm	23.09.26	NEM

Linie: 761 Km: 19.096

SBB, Infrastruktur
Vulkanplatz 11, 8048 Zürich

C2 - Intern

© Alle Rechte an diesem Dokument stehen der SBB zu.
Für die genaue Lage und die Vollständigkeit der unterirdischen Anlagen besteht keine Gewähr.

BDU Rohrbach, km 19.096; Steinmaur

Bauprogramm

Nr.	Vorgangsname		Tag	Dauer	Ausführungszeitraum
1.	**Vorarbeiten**				
1.1	Installation, Vorfabrikation Element			9 Wo.	07.02-07.04.28
1.2	Aushärtezeit			4 Wo.	10.04.-05.05.28
1.3	Abdichtung / Gussasphalt auf vorf. Element			3 Tage	03.-05.05.28
1.4	Wasserhaltung/ Wellpoint einrichten	mit SIWÄ		6 Nächte	18-21.04.28
1.5	Installation	tags		5 Tage	08.-12.05.28
1.6	Einrichtung Wasserhaltung Gewässer/ Bachumleitung	tags		2 Tage	11.-12.05.28
1.7	Abbruch Belag Gemeindestrassen	tags		2 Tage	15.-16.05.28
1.8	Fertigelemente anliefern/ Installation Pneukran	tags		2 Tage	17.-18.05.28
1.9	Kabel in Schlitzrohre / Kabelkanäle ausbauen (Beihilfe UNT)	SBB/ UNT		1 Tag	28+29.08.23
2.	**Abbruch und Einbau der Durchlässe (siehe Stundenprogramm)**				
	Freitag 19.05.2028 21.00 Uhr bis Montag 22.05.2028 04.50 Uhr				
3.	**Sohlenausbilung/ Bachverbau**				
3.1	Sohle in BDU erstellen	tags		1 Wo	22.-30.05.28
3.2	Bachsohle Oberlauf erstellen	tags		2 Wo	29.05-09.06.28
3.3	Bachsohle Unterlauf erstellen	tags		2 Wo	06.-16.06.28
3.4	Rückbau Wellpointanlage	nachts		3 Nächte	19.-20.06.28
3.5	Bachumlegung ausser Betrieb nehmen	tags		1 Tag	16.06.2028
4.	**Strassenbau/ Gemeindestrassen**				
4.1	Abbruch restlicher Belag der Gemeindestrassen Nord und Süd	tags		2 Tage	19.-20.06.28
4.2	Aushub für Anpassungsarbeiten (Koffer)	tags		3 Tage	21.-23.06.28
4.3	Strassenkoffer einbauen	tags		3 Tage	26.-27.06.28
4.4	Belagseinbau Tragschicht (1 Tag + 2 Tage Reserve)	tags		3 Tage	28.-30.06.28
4.5	Belagseinbau Deckschicht (1 Tag + 2 Tage Reserve)	tags		3 Tage	31.06.-04.07.28
4.6	Instandstellen Umgebung	tags		2 Tage	30.- 31.06.28
4.7	Montage Geländer Randbord	tags		1 Tag	24.05.2026
4.8	Zaun ergänzen	mit SIWÄ		2 Tage	22.05-23.05.28
4.9	Rückbau Installationsplätze	tags		3 Tage	05.-07.07.28
4.10	Einschottern + 3. Stopfung Gleis ?	SBB/nachts		1 Nacht	

mit SIWÄ 23./24.04 - 04./05.05.2028, 18./19. bis 20./21.2028

Stundenprogramm

Nr.	Vorgangsname	von-bis	Stunden	
	Kabel in Schlitzrohre umlegen vorgängig			
1	**Einbau eines vorfabrizierten Elementes**			
1.1	Sperren und schalten		1	h
1.2	Schienenschnitte		1	h
1.3	Gleisjoch ausbauen		0.5	h
1.4	Laschenbohrungen am Bestandesgleis und beim Gleisjoch herstellen		1	h
1.5	Bachumleitung/ Aushub Schotter		2	h
1.6	Aushub inkl. Abbruch Best. Seite Gmde / Kanton/ Werkleitungen		7	h
1.6	Aushub inkl. Abbruch Bestand inkl. Kabel / Sicherung Mast		6	h
1.7	Sohle erstellen und Splittplanum		1	h
1.8	Versetzen Elemente inkl. Zusammenspannen/ Erdungsschluss		6	h
1.9	Abdichtung ergänzen bei Aufhängepunkten		1	h
1.10	Hinterfüllung mit Geröllbeton		4	h
1.12	Vorschotterung		2	h
1.13	Gleisjoch einbauen		1	h
1.14	Gleis einschottern		1.5	h
1.15	Gleis stopfen		3	h
1.16	2 x Schienen-Schweissen		4	h
1.17	Zeit - Puffer		5	h
1.18	Fahrbahrgabe durch SA		0 h	h
	Gesamt		47	h
	Kabelkanal einbauen und Geländer montieren Belagseinbau später			

Nachtarbeit	Sperrung Gleis	Baumeister	SBB

Ingenieurbüro A. Keller AG
Daniela Mazenauer

30.04.2026